



**ATOULOK**

13 RUE DE MOURETTE

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE

## Vérification Générales Périodiques

**Rapport N° FS2023-13**

| VERIFICATION     |            |
|------------------|------------|
| Date du contrôle | 26/01/2023 |
| Société          | ATOULOK    |
| Lieu du contrôle | JOUARRE    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Type d'engin         | Pelle sur CHENILLES |
| Marque de l'engin    | TEREX               |
| Modèle               | TC10                |
| N° de série          | TC10SR0446          |
| Année de fabrication | 2014                |
| N° de parc           |                     |
| Immatriculation      |                     |
| Nom du vérificateur  | Mr Smith            |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Date limite du prochain contrôle</b> | <b>26/01/2024</b> |
|---|-------------------|

Vérification Sécurité Prévention / 7 rue du Courtil 60330 SILLY LE LONG  
Auto Entreprise Mr Smith Fabrice / Siret 852 144 583 00014  
Portable - 06 71 44 57 88 / Mail - [smith.fabrice@hotmail.fr](mailto:smith.fabrice@hotmail.fr)

## OBSERVATIONS

### GENERALES :

La vérification concerne les éléments de l'engin visibles sans aucun démontage, ni nettoyage de la part du vérificateur. Ces éléments doivent être accessibles par les moyens adaptés mis à la disposition du vérificateur par l'utilisateur. Elle concerne l'examen de l'état de conservation et l'essai de fonctionnement (efficacité de fonctionnement et déclenchement des limiteurs de charge conformément aux normes constructeur).

Le propriétaire de l'engin se doit de signaler toutes inexactitudes ou omission constatées dans le présent rapport (caractéristiques technique, désignation, etc...).

Le présent rapport est établi en application de l'article R 233-11 du code du travail et son contenu est défini par l'article 22 de l'arrêté du 1<sup>er</sup> Mars 2004. Le présent rapport ne comprend pas l'examen de la conformité des appareils ou accessoires de levage qui font l'objet soit de la délivrance :

- D'une déclaration CE de conformité pour chaque appareils ou accessoires de levage neuf, remis par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.
- D'un certificat de conformité pour chaque appareils ou accessoires de levage en location remis par le loueur, soit d'une vérification de conformité précédant la vérification initial de mise en service de l'appareil ou de l'accessoire.
- D'un certificat de conformité pour chaque appareils ou accessoires de levage d'occasion remis par le vendeur ou la personne ayant mis l'appareil à disposition.

### REGISTRE DE SECURITE ET CARNET DE MAINTENANCE

Le résultat de la vérification présente doit être consigné dans le registre de sécurité.

Nous vous rappelons que conformément à l'article 3 de l'arrêté du 1<sup>er</sup> Mars 2004 et à l'article R233-11 du code du travail, il vous incombe d'annexer ce rapport au registre de sécurité. A défaut, vous devez reporter sur le dit rapport les indications précises concernant la date des vérifications, la date de remise des rapports ainsi que leurs archivages dans l'établissement.

Conformément à l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté du 2 Mars 2004, l'entreprise est tenue de tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils de levage dans lequel devra apparaître les éléments suivants :

- les opérations de maintenance
- toute opération d'entretien, d'inspection, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l'appareil, comme stipule l'article 3 de l'arrêté du 2 Mars 2004

**TYPE DE VERIFICATION**Vérification de mise en service Vérification générale périodique Vérification de remise en service **CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL**

| MARQUE | MODELE | NUMERO SERIE | ANNEE |
|--------|--------|--------------|-------|
| TEREX  | TC10   | TC10SR0446   | 2014  |

PUISSANCE : 7.6 kW

NOMBRES D'HEURES : 960 HRS COMPTEUR

EQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION : OUI  NON MARQUAGE DE CONFORMITE CE : OUI  NON 

VALEURS SONORES : Pression acoustique Lpa : Puissance acoustique Lwa : 93dB

SOURCE D'ENERGIE : Thermique  / Electrique  / Hydraulique  / Coupure d'urgence 

STRUCTURE : Flèche Monobloc/ Balancier Standard/ Patins caoutchouc/ coupleur mecanique

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| MANUEL UTILISATION  | OUI <input checked="" type="checkbox"/> | NON <input type="checkbox"/>            |
| CERTIFICAT CE       | OUI <input checked="" type="checkbox"/> | NON <input type="checkbox"/>            |
| LIVRET ENTRETIEN    | OUI <input type="checkbox"/>            | NON <input checked="" type="checkbox"/> |
| RAPPORT DE CONTROLE | OUI <input type="checkbox"/>            | NON <input checked="" type="checkbox"/> |

ECLAIRAGE : Gyrophare  Feux de route  Feux de travail CAPTEUR DE PRESENCE DE L'OPERATEUR : OUI  NON **SECURITE :**

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Dispositif de contrôle de descente de charge :      | OUI <input type="checkbox"/> | NON <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indicateur de surcharge visuel ou sonore :          | OUI <input type="checkbox"/> | NON <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dispositif contrôlant le relevage des équipements : | OUI <input type="checkbox"/> | NON <input checked="" type="checkbox"/> |

EPREUVES REGLEMENTAIRES : Effectuées durant la mise en service de l'engin

**ESSAIS DES FREINS ET LIMITEURS :**

Les essais des freins et du dispositif de contrôle de descente de charge ont été réalisées sur la base de la CMU et abaque de charge dans le livret situé dans la machine

**EQUIPEMENT SUR L'ENGIN POUR L'ESSAI LE JOUR DU CONTROLE/**Godet  Fourches  anneau de levage  Autres **OBSERVATIONS GENERALES :**

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement n'ont pas fait apparaître de déféctuosité  
La pelle est conforme pour le levage.

## Examen de l'appareil

| Examen de l'appareil |        |           |              |
|----------------------|--------|-----------|--------------|
| POINTS VERIFIES      | VALIDE | ANNOMALIE | OBSERVATIONS |

| STRUCTURE             |                                     |                          |  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Châssis               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Flèche                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Balancier             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Lame et stabilisateur | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

| TRANSLATION & DIRECTION |                                     |                          |  |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Mécanisme               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Train de roulement      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Frein de service        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Frein de parc           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Organe de direction     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

| ORIENTATION APPAREIL        |                                     |                          |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Mécanisme                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Dispositif d'arrêt          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Dispositif d'immobilisation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| Circuit hydraulique         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

| POSTE DE CONDUITE  |                                     |                          |                     |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Organes de service   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |
| Poste de conduite  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |
| Structure FOPS (chute / grille)                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Structure TOPS (écrasement)  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Structure ROPS (retournement)                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |
| Accès  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |
| Capot  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |
| Dispositif d'éclairage et de signalisation routière ou de chantier | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |
| Dispositif sonore de déplacement                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Caméra ou radar de recul   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Présence et lisibilité abaques de charge                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Présence et lisibilité consignes de sécurités                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |

| LEVAGE                                       |                          |                          |                     |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Mécanisme                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Dispositif d'arrêt                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Dispositif de contrôle de descente de charge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Tambour et poulies                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Câbles, chaînes et amarrages                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Dispositif de préhension                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Circuit hydraulique                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |

## Examen de l'appareil

| POINTS VERIFIES | VALIDE | ANNOMALIE | OBSERVATIONS |
|-----------------|--------|-----------|--------------|
|-----------------|--------|-----------|--------------|

### DISPOSITIFS DE SECURITES PARTICULIERS

|  |                                     |                          |                     |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Limiteur de charge                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                     |
| Contrôle d'état de charge                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Limiteur de mouvement de renversement      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |
| Indicateur de dévers ou limiteur de dévers | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipée origine |

### EQUIPEMENTS DE PREHENSION

|                                       |                                     |                          |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| Rotator (état, raccordement, etc..)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipé |
| Equipement (godet...)                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
| Benne preneuse (état, vérins, etc...) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipé |
| Fourches (état, usure 10% maxi)       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipé |
| Chaines (allongement 2-3% maxi, état) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Non équipé |

### ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Charge mise à disposition : essai satisfaisant

#### EXAMEN D'ADEQUATION

#### ESSAI DYNAMIQUE (VGP)

CMU + 10% - 15 min   Fait à la mise en service

Fonctionnement général

#### ESSAI STATIQUE (VGI / VRS)

CMU + 25% - 60 min

Fonctionnement général

## CONCLUSIONS

### OBSERVATIONS A REMEDIER

ESSAI SATISFAISANT  
MACHINE CONFORME POUR L' UTILISATION

Contrôleur

Smith Fabrice

