



ATOULOK

1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS

77470 BOUTIGNY

Vérification Générales Périodiques

Rapport N° FS2025-463

VERIFICATION	
Date du contrôle	30/09/2025
Société	ATOULOK
Lieu du contrôle	CHELLES

Type d'engin	COMPACTEUR
Marque de l'engin	BOMAG
Modèle	BW65 D
N° de série	961834841703
Année de fabrication	2023
N° de parc	1127
Immatriculation	
Nom du vérificateur	Mr Smith

Date limite du prochain contrôle	30/09/2026
---	-------------------

Vérification Sécurité Prévention / 7 rue du Courtil 60330 SILLY LE LONG
Auto Entreprise Mr Smith Fabrice / Siret 852 144 583 00014
Portable - 06 71 44 57 88 / Mail - smith.fabrice@orange.fr

OBSERVATIONS

GENERALES :

La vérification concerne les éléments de l'engin visibles sans aucun démontage, ni nettoyage de la part du vérificateur. Ces éléments doivent être accessibles par les moyens adaptés mis à la disposition du vérificateur par l'utilisateur. Elle concerne l'examen de l'état de conservation et l'essai de fonctionnement (efficacité de fonctionnement et déclenchement des limiteurs de charge conformément aux normes constructeur).

Le propriétaire de l'engin se doit de signaler toutes inexactitudes ou omission constatées dans le présent rapport (caractéristiques technique, désignation, etc...).

Le présent rapport est établi en application de l'article R 233-11 du code du travail et son contenu est défini par l'article 22 de l'arrêté du 1^{er} Mars 2004. Le présent rapport ne comprend pas l'examen de la conformité des appareils ou accessoires de levage qui font l'objet soit de la délivrance :

- D'une déclaration CE de conformité pour chaque appareils ou accessoires de levage neuf, remis par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.
- D'un certificat de conformité pour chaque appareils ou accessoires de levage en location remis par le loueur, soit d'une vérification de conformité précédant la vérification initial de mise en service de l'appareil ou de l'accessoire.
- D'un certificat de conformité pour chaque appareils ou accessoires de levage d'occasion remis par le vendeur ou la personne ayant mis l'appareil à disposition.

REGISTRE DE SECURITE ET CARNET DE MAINTENANCE

Le résultat de la vérification présente doit être consigné dans le registre de sécurité.

Nous vous rappelons que conformément à l'article 3 de l'arrêté du 1^{er} Mars 2004 et à l'article R233-11 du code du travail, il vous incombe d'annexer ce rapport au registre de sécurité. A défaut, vous devez reporter sur le dit rapport les indications précises concernant la date des vérifications, la date de remise des rapports ainsi que leurs archivages dans l'établissement.

Conformément à l'article 1^{er} de l'arrêté du 2 Mars 2004, l'entreprise est tenue de tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils de levage dans lequel devra apparaître les éléments suivants :

- les opérations de maintenance
- toute opération d'entretien, d'inspection, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l'appareil, comme stipule l'article 3 de l'arrêté du 2 Mars 2004

TYPE DE VERIFICATION		
Vérification de mise en service <input type="checkbox"/>	Vérification générale périodique <input checked="" type="checkbox"/>	Vérification de remise en service <input type="checkbox"/>

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL			
MARQUE	MODELE	NUMERO SERIE	ANNEE
BOMAG	BW65 D	961834841703	2023

PUISSANCE : 6.3 kW

NOMBRES D'HEURES : 117 HRS

EQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION : OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>
--

MARQUAGE DE CONFORMITE CE : OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
--

VALEURS SONORES : Pression acoustique Lpa : Puissance acoustique Lwa : 105dB
--

SOURCE D'ENERGIE : Thermique <input checked="" type="checkbox"/> / Electrique <input type="checkbox"/> / Hydraulique <input type="checkbox"/> / Coupure d'urgence <input type="checkbox"/>
--

STRUCTURE : Compacteur double bille a timon 740 KG avec dispositif de sécurité sur timon
--

MANUEL UTILISATION	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
CERTIFICAT CE	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
LIVRET ENTRETIEN	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input checked="" type="checkbox"/>
RAPPORT DE CONTROLE	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input checked="" type="checkbox"/>

ECLAIRAGE : Gyrophare <input checked="" type="checkbox"/> Feux de route <input checked="" type="checkbox"/> Feux de travail <input checked="" type="checkbox"/>

CAPTEUR DE PRESENCE DE L'OPERATEUR : OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>

SECURITE : NON EQUIPE LEVAGE		
Dispositif de contrôle de descente de charge :	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Indicateur de surcharge visuel ou sonore :	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
Dispositif contrôlant le relevage des équipements :	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>

EPREUVES REGLEMENTAIRES : OK

ESSAIS DES FREINS ET LIMITEURS : NON EQUIPE DE CLAPETS
--

EQUIPEMENT SUR L'ENGIN POUR L'ESSAI LE JOUR DU CONTROLE/			
Godet <input type="checkbox"/>	Fourches <input type="checkbox"/>	anneau de levage <input type="checkbox"/>	Autres <input type="checkbox"/>

OBSERVATIONS GENERALES : L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement n'ont pas fait apparaître de défectuosité La machine est conforme pour l'utilisation.
--

Examen de l'appareil			
POINTS VERIFIES	VALIDE	ANNOMALIE	OBSERVATIONS

STRUCTURE			
Châssis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Billes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Balancier / biellette	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lame et stabilisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine

TRANSLATION & DIRECTION			
Mécanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Train de roulement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Frein de service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Frein de parc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Organe de direction	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	timon

ORIENTATION APPAREIL			
Mécanisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dispositif d'arrêt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dispositif d'immobilisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coupure levier ok
Circuit hydraulique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

POSTE DE CONDUITE			
Organes de service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Poste de conduite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Structure FOPS (chute / grille)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Structure TOPS (écrasement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Structure ROPS (retournement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Accès	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Capot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dispositif d'éclairage et de signalisation routière ou de chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Dispositif sonore de déplacement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Caméra ou radar de recul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Présence et lisibilité abaque de charge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Présence et lisibilité consignes de sécurités	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

LEVAGE			
Mécanisme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Dispositif d'arrêt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Dispositif de contrôle de descente de charge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Tambour et poulies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Câbles, chaines et amarrages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Dispositif de préhension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Circuit hydraulique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine

Examen de l'appareil			
POINTS VERIFIES	VALIDE	ANNOMALIE	OBSERVATIONS

DISPOSITIFS DE SECURITES PARTICULIERS			
Limiteur de charge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Contrôle d'état de charge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Limiteur de mouvement de renversement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé
Indicateur de dévers ou limiteur de dévers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé

EQUIPEMENTS DE PREHENSION			
Rotator (état, raccordement, etc..)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé
Equipement (godet...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Benne preneuse (état, vérins, etc...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé
Fourches (état, usure 10% maxi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé origine
Chaines (allongement 2-3% maxi, état)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non équipé

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT			
Charge mise à disposition : non équipé de clapets			
EXAMEN D'ADEQUATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESSAI DYNAMIQUE (VGP)			
CMU + 10% - 15 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fonctionnement général	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ESSAI STATIQUE (VGI / VRS)			
CMU + 25% - 60 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fonctionnement général	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CONCLUSIONS

OBSERVATIONS A REMEDIER
<p>ESSAI SATISFAISANT</p> <p>DISPOSITIFS DE SECURITE OK</p> <p>MACHINE CONFORME POUR L' UTILISATION</p>

Contrôleur

Smith Fabrice

