Vérification Prévention Sécurité

VSP

**ATOULOK**

1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS

77470 BOUTIGNY

# Vérification Générales Périodiques

## Rapport N° FSA2026-2026

| VERIFICATION | |
|---|---|
| Date du contrôle | 26/08/2026 |
| Société | ATOULOK |
| Lieu du contrôle | BOUTIGNY |

| | |
|---|---|
| Type d'engin | Pelle sur CHENILLES |
| Marque de l'engin | CATERPILLAR |
| Modèle | 301.5 |
| N° de série | CAT03015pmnh02802 |
| Année de fabrication | 2024 |
| N° de parc | 1229 |
| Immatriculation | |
| Nom du vérificateur | Mr Smith |

| | |
|---|---|
| **Date limite du prochain contrôle** | 26/08/2027 |

Vérification Sécurité Prévention / 7 rue du Courtil 60330 SILLY LE LONG
Auto Entreprise Mr Smith Fabrice / Siret 852 144 583 00014
Portable - 06 71 44 57 88 / Mail - smith.fabrice@orange.fr

## OBSERVATIONS

### GENERALES :

La vérification concerne les éléments de l'engin visibles sans aucun démontage, ni nettoyage de la part du vérificateur. Ces éléments doivent être accessibles par les moyens adaptés mis à la disposition du vérificateur par l'utilisateur. Elle concerne l'examen de l'état de conservation et l'essai de fonctionnement (efficacité de fonctionnement et déclenchement des limiteurs de charge conformément aux normes constructeur).

Le propriétaire de l'engin se doit de signaler toutes inexactitudes ou omission constatées dans le présent rapport (caractéristiques technique, désignation, etc…).

Le présent rapport est établi en application de l'article R 233-11 du code du travail et son contenu est défini par l'article 22 de l'arrêté du 1er Mars 2004. Le présent rapport ne comprend pas l'examen de la conformité des appareils ou accessoires de levage qui font l'objet soit de la délivrance :

- D'une déclaration CE de conformité pour chaque appareils ou accessoires de levage neuf, remis par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.
- D'un certificat de conformité pour chaque appareils ou accessoires de levage en location remis par le loueur, soit d'une vérification de conformité précédant la vérification initial de mise en service de l'appareil ou de l'accessoire.
- D'un certificat de conformité pour chaque appareils ou accessoires de levage d'occasion remis par le vendeur ou la personne ayant mis l'appareil à disposition.

### REGISTRE DE SECURITE ET CARNET DE MAINTENANCE

Le résultat de la vérification présente doit être consigné dans le registre de sécurité.

Nous vous rappelons que conformément à l'article 3 de l'arrêté du 1er Mars 2004 et à l'article R233-11 du code du travail, il vous incombe d'annexer ce rapport au registre de sécurité. A défaut, vous devez reporter sur le dit rapport les indications précises concernant la date des vérifications, la date de remise des rapports ainsi que leurs archivages dans l'établissement.

Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 2 Mars 2004, l'entreprise est tenue de tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils de levage dans lequel devra apparaitre les éléments suivants :

- les opérations de maintenance
- toute opération d'entretien, d'inspection, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l'appareil, comme stipule l'article 3 de l'arrêté du 2 Mars 2004

| TYPE DE VERIFICATION | | |
|---|---|---|
| Vérification de mise en service ☒ | Vérification générale périodique ☐ | Vérification de remise en service ☐ |

| CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL | | | |
|---|---|---|---|
| MARQUE | MODELE | NUMERO SERIE | ANNEE |
| CATERPILLAR | 301.5 | CAT03015PMNH02802 | 2024 |

PUISSANCE : 16.1 kW

NOMBRES D'HEURES : 680 HRS COMPTEUR

EQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION : OUI ☐ NON ☒

MARQUAGE DE CONFORMITE CE : OUI ☒ NON ☐

VALEURS SONORES : Pression acoustique Lpa : Puissance acoustique Lwa : 93dB

SOURCE D'ENERGIE : Thermique ☒ / Electrique ☐ / Hydraulique ☐ / Coupure d'urgence ☐

STRUCTURE : Flèche Monobloc/ Balancier 1.16m/ Chenilles caoutchouc 230/ chassis Voie variable

| | | |
|---|---|---|
| MANUEL UTILISATION | OUI ☒ | NON ☐ |
| CERTIFICAT CE | OUI ☒ | NON ☐ |
| LIVRET ENTRETIEN | OUI ☐ | NON ☒ |
| RAPPORT DE CONTROLE | OUI ☐ | NON ☐ |

ECLAIRAGE : Gyrophare ☒ Feux de route ☐ Feux de travail ☒

CAPTEUR DE PRESENCE DE L'OPERATEUR : OUI ☐ NON ☒

SECURITE :

| | | |
|---|---|---|
| Dispositif de contrôle de descente de charge : | OUI ☐ | NON ☒ |
| Indicateur de surcharge visuel ou sonore : | OUI ☐ | NON ☒ |
| Dispositif contrôlant le relevage des équipements : | OUI ☐ | NON ☒ |

EPREUVES REGLEMENTAIRES : Effectuées durant la mise en service de l'engin

ESSAIS DES FREINS ET LIMITEURS : machines non équipée

EQUIPEMENT SUR L'ENGIN POUR L'ESSAI LE JOUR DU CONTROLE/
Godet ☒ Fourches ☐ anneau de levage ☐ Autres ☐

OBSERVATIONS GENERALES :
L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement n'ont pas fait apparaitre de défectuosité
La pelle est conforme pour l'utilisation.

| Examen de l'appareil | | | |
|---|---|---|---|
| POINTS VERIFIES | VALIDE | ANNOMALIE | OBSERVATIONS |
| **STRUCTURE** | | | |
| Châssis | ☒ | ☐ | |
| Flèche | ☒ | ☐ | |
| Balancier | ☒ | ☐ | |
| Lame et stabilisateur | ☒ | ☐ | |
| **TRANSLATION & DIRECTION** | | | |
| Mécanisme | ☒ | ☐ | |
| Train de roulement | ☒ | ☐ | |
| Frein de service | ☒ | ☐ | |
| Frein de parc | ☒ | ☐ | |
| Organe de direction | ☒ | ☐ | |
| **ORIENTATION APPAREIL** | | | |
| Mécanisme | ☒ | ☐ | |
| Dispositif d'arrêt | ☒ | ☐ | |
| Dispositif d'immobilisation | ☒ | ☐ | |
| Circuit hydraulique | ☒ | ☐ | |
| **POSTE DE CONDUITE** | | | |
| Organes de service | ☒ | ☐ | |
| Poste de conduite | ☒ | ☐ | |
| Structure FOPS (chute / grille) | ☐ | ☐ | Non équipée origine |
| Structure TOPS (écrasement) | ☒ | ☐ | |
| Structure ROPS (retournement) | ☒ | ☐ | |
| Accès | ☒ | ☐ | |
| Capot | ☒ | ☐ | |
| Dispositif d'éclairage et de signalisation routière ou de chantier | ☒ | ☐ | |
| Dispositif sonore de déplacement | ☒ | ☐ | |
| Caméra ou radar de recul | ☐ | ☐ | Non equipée origine |
| Présence et lisibilité abaque de charge | ☐ | ☐ | Non equipée origine |
| Présence et lisibilité consignes de sécurités | ☒ | ☐ | |
| **LEVAGE** | | | |
| Mécanisme | ☐ | ☐ | Non equipée origine |
| Dispositif d'arrêt | ☐ | ☐ | Non equipée origine |
| Dispositif de contrôle de descente de charge | ☐ | ☐ | Non equipée origine |
| Tambour et poulies | ☐ | ☐ | Non équipé |
| Câbles, chaines et amarrages | ☐ | ☐ | Non équipé |
| Dispositif de préhension | ☐ | ☐ | Non equipée origine |
| Circuit hydraulique | ☐ | ☐ | Non equipée origine |

| Examen de l'appareil | | | |
|---|---|---|---|
| POINTS VERIFIES | VALIDE | ANNOMALIE | OBSERVATIONS |

| **DISPOSITIFS DE SECURITES PARTICULIERS** | | | |
|---|---|---|---|
| Limiteur de charge | ☐ | ☐ | Non equipée origine |
| Contrôle d'état de charge | ☐ | ☐ | Non equipée origine |
| Limiteur de mouvement de renversement | ☐ | ☐ | Non equipée origine |
| Indicateur de dévers ou limiteur de dévers | ☐ | ☐ | Non equipée origine |

| **EQUIPEMENTS DE PREHENSION** | | | |
|---|---|---|---|
| Rotator (état, raccordement, etc..) | ☐ | ☐ | Non équipé |
| Equipement (godet…) | ☒ | ☐ | |
| Benne preneuse (état, vérins, etc…) | ☐ | ☐ | Non équipé |
| Fourches (état, usure 10% maxi) | ☐ | ☐ | Non équipé |
| Chaines (allongement 2-3% maxi, état) | ☐ | ☐ | Non équipé |

| **ESSAIS DE FONCTIONNEMENT** | | | |
|---|---|---|---|
| Charge mise à disposition : machine non équipée de clapets | | | |
| **EXAMEN D'ADEQUATION** | ☒ | ☐ | |
| **ESSAI DYNAMIQUE (VGP)** | | | |
| CMU + 10% - 15 min | ☐ | ☐ | |
| Fonctionnement général | ☒ | ☐ | |
| **ESSAI STATIQUE (VGI / VRS)** | | | |
| CMU + 25% - 60 min | ☐ | ☐ | |
| Fonctionnement général | ☒ | ☐ | |

## CONCLUSIONS

| **OBSERVATIONS A REMEDIER** |
|---|
| ESSAI SATISFAISANT<br>MACHINE CONFORME POUR L' UTILISATION |

Contrôleur

Smith Fabrice

